

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Ростов
(наименование населённого пункта)

« 25 » 01 2017 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): инженер Ростовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» старший лейтенант полиции Чирков А.Е.,

-представителя обслуживающей организации: ст. инженер Межрайонного отделения технической группы г. Ростова филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии России по Ярославской области Ужов О.В., произвела обследование объекта «Заказчика»: МДОУ Детский сад №13

расположенного по адресу: г. Ростов, ул. Декабристов, д.20

оборудованного средствами: тревожной сигнализацией.

с выводом на ПЦО Ростовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области».

Дата предыдущего обследования: 05.12.2016г.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Категория объекта в соответствии Р78.36.031-2013 **А3**. Объект расположен в панельном двухэтажном здании. Территория огорожена металлическим забором из «рабицы». Въездные ворота металлические двухстворчатые в количестве (2шт.) оборудованы навесным замком. Вход со стороны ул. Декабристов от Церкви. Подъезд к территории д/с беспрепятственный. В ночное время объект охраняется сторожем с 17ч.00мин. до 8ч.00 мин.

Инженерно-техническая укреплённость: Наружные стены, пол и перекрытия капитальные. Входные двери металлические двойные запираются на врезной замок и установлен домофон. Окна металлическими решетками не оборудованы.

Оснащённость техническими средствами охраны: Используется УОО «Прима-3А». Установлена тревожная сигнализация «ИО 101-2» (КНФ-1) расположена на первом этаже, с носимыми брелками РПД, РПУ. Питание системы осуществляется от блока резервного питания РИП «Скат-1200Д исп.1».

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2010 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1 нет.

Срок: до _____ 20__ г.

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1 Рекомендуем установить видеонаблюдение.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до _____ 20__ г.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Рекомендуем на постоянной основе осуществлять проверку тревожной сигнализации.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)


Примечания:

и ответственность за выполнение работ возлагается на заказчика
проводятся работы по усилению охраны объекта

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»



/ Чирков А.Е. /

«Заказчика»



/ Кочемкова С.А. /

Обслуживающая организация

